



# บันทึกข้อความ

กลุ่มงานทางในเขตเมือง
เลขที่รับ ๗/๓๕ (๗๗,๐๒๓)
วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๗

ส่วนราชการ โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง บ้านบึง จ.ชลบุรี  
ที่ คค.๐๗๐๖/ชบ.๓๐๒๓/๑๑๖๖ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในเขตเมือง (ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานฯ) ✓

ตามที่กรมทางหลวงชนบท ได้ทำสัญญาเลขที่ ๔๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ว่าจ้าง บริษัท สุวดี จำกัด ดำเนินการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕- บ.หนองปลาไหล อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี ระยะทาง ๑๒.๒๔๒ กิโลเมตร ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐๐ วัน เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๘๗๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าพันแปดแสนบาทถ้วน) นั้น

โครงการฯ ขอส่งรายงานผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

  
(นายวิรุทธิ์ ทองสุริยาพงศ์)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
ผู้ควบคุมงาน

เรียน

- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ 1
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ 2
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ 3
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ 4
- อื่นๆ 1.น.น.ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

  
(นายวิรุทธิ์ ทองสุริยาพงศ์)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในเขตเมือง  
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน (ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ )

กสร. ท	
ผู้ควบคุมงาน	สำนักก่อสร้างทาง กลุ่มงานทางในเขตเมือง
หน่วยดำเนินการ	สำนักก่อสร้างทาง กลุ่มงานทางในเขตเมือง

วันที่กรอกข้อมูล

ชื่อกิจกรรมงบประมาณ	ก่อสร้างถนน
รหัสสายทาง	ขบ.๓๐๒๓
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ แยก พท.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล
ระยะทาง (กม.)	๑๒.๒๕๒
เลขที่สัญญา	สัญญาเลขที่ ๕๖/๒๕๖๖
สัญญาลงวันที่	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖
เริ่มต้นสัญญาวันที่	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
สิ้นสุดสัญญาวันที่	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘
ค่าก่อสร้าง (บาท)	๘๗๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐

วันที่กำหนดแผนประชุม	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
วันที่จัดประชุม	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม (คน)	๖๔
เอกสารการลงนามข้อตกลง ๓ ฝ่าย	๑

มี = ๑, ไม่มี = ๐

เดือนรายงาน	จำนวนแผนปรัยเดือน																																																						
	ปี ๒๕๖๖												ปี ๒๕๖๗																																										
	พฤษภาคม (สัปดาห์)				มิถุนายน (สัปดาห์)				กรกฎาคม (สัปดาห์)				สิงหาคม (สัปดาห์)				กันยายน (สัปดาห์)				ตุลาคม (สัปดาห์)				พฤศจิกายน (สัปดาห์)				ธันวาคม (สัปดาห์)				มกราคม (สัปดาห์)				กุมภาพันธ์ (สัปดาห์)				มีนาคม (สัปดาห์)				เมษายน (สัปดาห์)				พฤษภาคม (สัปดาห์)						
	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน				๕๖						๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
ความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง					๐				๒	๒					๒					๑					๑					๑					๑					๑					๑					๑					
งานดินหรือทรายถม					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
งานลูกรัง					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
งานหินคลุก					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
งานต่อระบายน้ำชนิดท่อกลมหรือท่อเหลี่ยม					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
งานผิวทางคอนกรีต					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
งานผิวทางลาดยางแอสฟัลต์					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
งานเครื่องหมายและสิ่งอำนวยความสะดวก					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
งานก่อสร้างเสาเข็มตอก					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
งานก่อสร้างตอม่อสะพานแบบเสาเข็มเรียง					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
ก่อสร้างตอม่อสะพานแบบฐานรากเสาเข็มกลุ่ม					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
การติดตั้งแนบพื้นคอนกรีตอัดแรงคาน					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
งานก่อสร้างพื้นสะพาน					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
งานนำวัสดุเก่ากลับมาใช้					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
<b>รวมจำนวนแผนปรัยทั้งหมด</b>					๕๖					๒					๒					๒					๒					๒					๒					๒					๒					๒					

เดือนรายงาน	จำนวนแผนปรัยเดือน																								รวมสะสมทั้งสิ้น	จำนวนแผนปรัยที่ต่อเนื่อง		จำนวนแผนปรัยที่แก้ไขแล้ว																																
	ปี ๒๕๖๗												ปี ๒๕๖๘													จำนวน	เมื่อวันที่	จำนวน	เมื่อวันที่																															
	มิถุนายน (สัปดาห์)				กรกฎาคม (สัปดาห์)				สิงหาคม (สัปดาห์)				กันยายน (สัปดาห์)				ตุลาคม (สัปดาห์)				พฤศจิกายน (สัปดาห์)									ธันวาคม (สัปดาห์)				มกราคม (สัปดาห์)				กุมภาพันธ์ (สัปดาห์)				มีนาคม (สัปดาห์)				เมษายน (สัปดาห์)				พฤษภาคม (สัปดาห์)				มิถุนายน (สัปดาห์)						
	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๕๖	-	-	-	-					
ความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๒๐									
งานดินหรือทรายถม					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๔									
งานลูกรัง					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๐									
งานหินคลุก					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๐									
งานต่อระบายน้ำชนิดท่อกลมหรือท่อเหลี่ยม					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๐									
งานผิวทางคอนกรีต					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๐									
งานผิวทางลาดยางแอสฟัลต์					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๐									
งานเครื่องหมายและสิ่งอำนวยความสะดวก					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๐									
งานก่อสร้างเสาเข็มตอก					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๐									
งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๐									
งานก่อสร้างตอม่อสะพานแบบเสาเข็มเรียง					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๐									
ก่อสร้างตอม่อสะพานแบบฐานรากเสาเข็มกลุ่ม					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๐									
การติดตั้งแนบพื้นคอนกรีตอัดแรงคาน					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๐									
งานก่อสร้างพื้นสะพาน					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๐									
งานนำวัสดุเก่ากลับมาใช้					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๐									
<b>รวมจำนวนแผนปรัยทั้งหมด</b>					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๘๐	๐		๐						

กรณีไม่มีกิจกรรมนั้น

(นายอวิรุทธิ์ ทองสุริยาพงศ์)  
ผู้ควบคุมงาน  
กรมทางหลวงชนบท  
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗



# กรมทางหลวงชนบท

## ความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง

ชื่อผู้ร่วมสังเกตการณ์..... นาย อธิสิทธิ์ อภินนท

ที่อยู่..... ต.หนองม่วง อ.พานทอง

โทรศัพท์..... 0914 664 3720

วัน/เดือน/ปี ที่ร่วมสังเกตการณ์..... 15 มค. 67

ผู้ควบคุมงาน..... นาย อธิสิทธิ์ อภินนท

โทรศัพท์..... 086 001480

ติดต่อ : กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์  
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

f : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ศูนย์ราชการสะดวก : 0 2551 5000

สายด่วน : 1146

ตู้ ปณ : 146

## ความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง

- กิจกรรม  ก่อสร้างทาง  ก่อสร้างสะพาน
- บำรุงรักษาทาง  อำนวยความสะดวกปลอดภัย

ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนสาย ช.ม. ๑๑๑  
 .....เลขที่ถ. ๑๑๑ น.น.หนองม่วง อ.พานทอง อ.แม่แก้ว  
 .....อ.ส.ส.ม.



**\*\*การร่วมสังเกตการณ์นี้มีผลผูกพันใด ๆ กับผู้ร่วมสังเกตการณ์\*\***  
 เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่การก่อสร้าง  
 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสังเกตการณ์การทำงานของผู้รับจ้างและกรมทางหลวงชนบท  
 โดยการทำเครื่องหมาย✓ลงในช่องว่างที่กำหนดไว้

1. ท่านเห็นว่าได้มีการติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์เตือนในงานก่อสร้างหรือไม่



เห็น

ไม่เห็น

ไม่ได้สังเกต

2. ท่านเห็นว่าได้มีการติดตั้งสัญญาณไฟหรือไฟแสงสว่างหรือไม่



เห็น

ไม่เห็น

ไม่ได้สังเกต

3. ท่านเห็นว่าได้มีการรดน้ำป้องกันฝุ่นละอองหรือไม่



เห็น

ไม่เห็น

ไม่ได้สังเกต

4. ท่านเห็นว่ามีเครื่องจักรกำลังทำงานมีการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยหรือไม่



เห็น

ไม่เห็น

ไม่ได้สังเกต



# กรมทางหลวงชนบท

## ความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง

ชื่อผู้ร่วมสังเกตการณ์..... นายวิชาญ ทนศิริยาภรณ์

ที่อยู่..... ต.หนองขาม อ.พนมทอน

โทรศัพท์..... 094 870 6928

วัน/เดือน/ปี ที่ร่วมสังเกตการณ์..... 15 พ.ค. 67

ผู้ควบคุมงาน..... นายวิชาญ ทนศิริยาภรณ์

โทรศัพท์..... 086 001 620

ติดต่อ : กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

f : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ศูนย์ราชการสะดวก : 0 2551 5000

สายด่วน : 1146

ตู้ ปณ : 146

## ความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง

กิจกรรม  ก่อสร้างทาง  ก่อสร้างสะพาน  
 บำรุงรักษาทาง  อำนวยความปลอดภัย

ชื่อโครงการ..... โครงการก่อสร้างถนนสาย 3023  
..... ต.หนองขาม อ.พนมทอน  
..... 15 พ.ค. 67



**\*\*การร่วมสังเกตการณ์นี้มีผลผูกพันใด ๆ กับผู้ร่วมสังเกตการณ์\*\***

เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่การก่อสร้าง  
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสังเกตการณ์การทำงานของผู้รับจ้างและกรมทางหลวงชนบท  
โดยการทำเครื่องหมายลงในช่องว่างที่กำหนดไว้

ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ เพื่อคุณภาพและความโปร่งใส

ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ เพื่อคุณภาพและความโปร่งใส

1. ท่านเห็นว่าได้มีการติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์เตือนในทางก่อสร้างหรือไม่



เห็น

ไม่เห็น

ไม่ได้สังเกต

2. ท่านเห็นว่าได้มีการติดตั้งสัญญาณไฟหรือไฟฟ้าแสงสว่างหรือไม่



เห็น

ไม่เห็น

ไม่ได้สังเกต

3. ท่านเห็นว่าได้มีการรดน้ำป้องกันฝุ่นละอองหรือไม่



เห็น

ไม่เห็น

ไม่ได้สังเกต

4. ท่านเห็นว่ามีเครื่องจักรกำลังทำงานมีการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยหรือไม่



เห็น

ไม่เห็น

ไม่ได้สังเกต



## ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

โครงการก่อสร้างถนนสายชบ.3023 แยก ทล.315 - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง, บ้านบึง จ.ชลบุรี

บริเวณที่ตรวจสอบช่วง กม. 3+500 ถึง กม. 7+350

ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

ผู้ควบคุมงาน สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท

ประเภทแผนพับ : ความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง

1 วันที่ทำการมีส่วนร่วม : 15 พฤษภาคม 2567

ชื่อผู้มีส่วนร่วม : นาย อภิชาติ บุญนาค



2 ประเภทแผนพับ : ความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง

วันที่ทำการมีส่วนร่วม : 15 พฤษภาคม 2567

ชื่อผู้มีส่วนร่วม : นาย อธิวัฒน์ พรหมโสภา

