



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง,บ้านบึง จ.ชลบุรี

ที่...คค.๐๗๐๖/ชบ.๓๐๒๓/๑๗๔๐...วันที่...๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง...ขอส่งรายงานผลการดำเนินการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในเขตเมือง (ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานฯ) *A*

ตามที่กรมทางหลวงชนบท ได้ทำสัญญาเลขที่ ๔๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ว่าจ้าง บริษัท สุวสี จำกัด ดำเนินการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕- บ.หนองปลาไหล อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี ระยะทาง ๑๒.๒๔๒ กิโลเมตร ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๑๔ วัน เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๘๗๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) นั้น

โครงการฯ ขอส่งรายงานผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายอวิรุทธ์ ทองสุริยาพงศ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ผู้ควบคุมงาน

ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.3023 แยก ทล.315 - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง, บ้านบึง จ.ชลบุรี

ผู้ควบคุมงาน สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท

ประจำเดือน ธันวาคม 2567

1 ประเภทแผ่นพับ : งานผิวทางคอนกรีต

วันที่ทำการมีส่วนร่วม : 13 ธันวาคม 2567

ชื่อผู้มีส่วนร่วม : นายพงษ์พัฒน์ แผลติตะ



2 ประเภทแผ่นพับ : งานผิวทางคอนกรีต

วันที่ทำการมีส่วนร่วม : 13 ธันวาคม 2567

ชื่อผู้มีส่วนร่วม : นางสาวทศกัญจน์ สุวรรณศักดิ์สิน





งานพิทักษ์ทางคอนกรีต

ชื่อผู้ร่วมสังเกตการณ์..... พงษ์เทพาณันต์..... ตำบลวังใหม่..... อ.วังใหม่.....

ที่อยู่..... 7๒/๑ หมู่ ๑ ต.วังใหม่..... อ.วังใหม่.....
..... อ.วังใหม่ 2๐1๖๐.....

โทรศัพท์..... ๐๘๖- 8292282.....

วัน/เดือน/ปี ที่ร่วมสังเกตการณ์..... 13 ธันวาคม 2567.....

ผู้ควบคุมงาน..... นาย อภิชาติ..... อ.วังใหม่.....

โทรศัพท์..... ๐95-3๗1-38๐9.....

ติดต่อ : กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

: กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ศูนย์ราชการสะดวก : 0 2551 5000

สายด่วน : 1146

ตู้ ปณ : 146



กรมทางหลวงชนบท

งานพิทักษ์ทางคอนกรีต

กิจกรรม ก่อสร้างทาง ก่อสร้างสะพาน
 บำรุงรักษาทาง อำนวยความปลอดภัย

ชื่อโครงการ..... โครงการก่อสร้างสะพาน..... สาย กม. 30๐3.....
..... แขวง ๒๑๖ - ตำบลวังใหม่..... อ.วังใหม่.....
..... อ.วังใหม่.....



****การร่วมสังเกตการณ์นี้มีผลผูกพันใด ๆ กับผู้ร่วมสังเกตการณ์****
เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ยังไม่พร้อม
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสังเกตการณ์การทำงานของผู้รับจ้างและกรมทางหลวงชนบท
โดยการทำเครื่องหมาย✓ ลงในช่องว่างที่กำหนดไว้

ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ เพื่อคุณภาพและความโปร่งใส

ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ เพื่อคุณภาพและความโปร่งใส

1. ท่านเห็นว่ามีทรายรองใต้ผิวคอนกรีตและมีการวางเหล็กเสริมหรือไม่



เห็น

ไม่เห็น

ไม่ได้สังเกต

2. ท่านเห็นว่ามีการใช้เครื่องมือจัดคอนกรีตขณะเทคอนกรีตหรือไม่



เห็น

ไม่เห็น

ไม่ได้สังเกต

3. ท่านเห็นว่ามีเครื่องมือในการตัดรอยต่อคอนกรีตหรือไม่



เห็น

ไม่เห็น

ไม่ได้สังเกต

4. ท่านเห็นว่ามีมาตรการตรวจสอบความหนาผิวทางคอนกรีตหรือไม่



เห็น

ไม่เห็น

ไม่ได้สังเกต



งานพิทักษ์ทางคอนกรีต

ชื่อผู้ร่วมสังเกตการณ์.....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์.....

วัน/เดือน/ปี ที่ร่วมสังเกตการณ์..... 10 มีนาคม 2561

ผู้ควบคุมงาน.....

โทรศัพท์.....

ติดต่อ : กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

: กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ศูนย์ราชการสะดวก : 0 2551 5000

1146 สายด่วน : 1146

1146 ตู้ ปณ : 146



กรมทางหลวงชนบท

งานพิทักษ์ทางคอนกรีต

- กิจกรรม ก่อสร้างทาง ก่อสร้างสะพาน
 บำรุงรักษาทาง อำนวยความปลอดภัย

ชื่อโครงการ.....
 บขท. มท. 315.....
 คมทวิศ. สดเมธี.....



****การร่วมสังเกตการณ์นี้มีผลผูกพันใด ๆ กับผู้ร่วมสังเกตการณ์****
 เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่การก่อสร้าง
 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสังเกตการณ์การทำงานของผู้รับจ้างและกรมทางหลวงชนบท
 โดยการทำเครื่องหมาย✓ ลงในช่องว่างที่กำหนดไว้

ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ เพื่อคุณภาพและความโปร่งใส

ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ เพื่อคุณภาพและความโปร่งใส

1. ท่านเห็นว่ามีการรองใต้ผิวคอนกรีตและมีการวางเหล็กเสริมหรือไม่



เห็น ไม่เห็น ไม่ได้สังเกต

2. ท่านเห็นว่ามีการใช้เครื่องมือจี้คอนกรีตขณะเทคอนกรีตหรือไม่



เห็น ไม่เห็น ไม่ได้สังเกต

3. ท่านเห็นว่ามือเครื่องมือในการตัดรอยต่อคอนกรีตหรือไม่



เห็น ไม่เห็น ไม่ได้สังเกต

4. ท่านเห็นว่ามีการเจาะตรวจความหนาผิวทางคอนกรีตหรือไม่



เห็น ไม่เห็น ไม่ได้สังเกต

ผู้ควบคุมงาน	สำนักก่อสร้างทาง กลุ่มงานทางในเขตเมือง
หน่วยดำเนินการ	สำนักก่อสร้างทาง กลุ่มงานทางในเขตเมือง

วันที่กรอกข้อมูล ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

ชื่อกิจกรรมงบประมาณ	ก่อสร้างถนน
รหัสสายทาง	ขบ.๓๐๒๓
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ นกท.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง, บ้านบึง จ.ชลบุรี
ระยะทาง (กม.)	๑๒.๒๕๖
เลขที่สัญญา	สัญญาเลขที่ ๕๖/๒๕๖๖
สัญญาฉบับวันที่	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖
เริ่มทำสัญญาวันที่	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
สิ้นสุดสัญญาวันที่	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
ค่าก่อสร้าง (บาท)	๘๙๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐

วันที่กำหนดแผนประชุม	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
วันที่จัดประชุม	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม (คน)	๖๔
เอกสารรายงานชื่อคอกง ๓ ฝ่าย	๑

๒๕๖๗

เดือนรายงาน	จำนวนแผนปฎิบัติการ																																																						
	ปี ๒๕๖๖												ปี ๒๕๖๗																																										
	พฤษภาคม (สัปดาห์)			มิถุนายน (สัปดาห์)			กรกฎาคม (สัปดาห์)			สิงหาคม (สัปดาห์)			กันยายน (สัปดาห์)			ตุลาคม (สัปดาห์)			พฤศจิกายน (สัปดาห์)			ธันวาคม (สัปดาห์)			มกราคม (สัปดาห์)			กุมภาพันธ์ (สัปดาห์)			มีนาคม (สัปดาห์)			เมษายน (สัปดาห์)			พฤษภาคม (สัปดาห์)																		
	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕					
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน				๕๖																																																			
ความปลอดภัยบริเวณทางก่อสร้าง																																																							
งานคืนหรือทรัพย์สิน																																																							
งานตุ๊กตารัง																																																							
งานคืนเงินค้ำประกัน																																																							
งานประชาสัมพันธ์หรือขอขมาหรือขอขมา																																																							
งานสำรวจทางคอนกรีต																																																							
งานสำรวจทางลาดยางแอสฟัลต์																																																							
งานเครื่องหมายและสิ่งอำนวยความสะดวก																																																							
งานก่อสร้างเสาเข็มตอก																																																							
งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ																																																							
งานก่อสร้างตอม่อสะพานแบบเสาเข็มเรียง																																																							
ก่อสร้างตอม่อสะพานแบบฐานรากเสาเข็มเรียง																																																							
การติดตั้งแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงคาน																																																							
งานก่อสร้างพื้นสะพาน																																																							
งานสำรวจค่ากั้นกั้น																																																							
รวมจำนวนแผนทั้งหมด				๕๖																																																			

เดือนรายงาน	จำนวนแผนปฎิบัติการ																								รวมสะสมทั้งสิ้น	จำนวนแผนที่ต้องแก้ไข		จำนวนแผนที่มีปัญหาแล้ว																											
	ปี ๒๕๖๗												ปี ๒๕๖๘													จำนวน	เมื่อวันที่	จำนวน	เมื่อวันที่																										
	มิถุนายน (สัปดาห์)			กรกฎาคม (สัปดาห์)			สิงหาคม (สัปดาห์)			กันยายน (สัปดาห์)			ตุลาคม (สัปดาห์)			พฤศจิกายน (สัปดาห์)			ธันวาคม (สัปดาห์)			มกราคม (สัปดาห์)								กุมภาพันธ์ (สัปดาห์)			มีนาคม (สัปดาห์)			เมษายน (สัปดาห์)			พฤษภาคม (สัปดาห์)			มิถุนายน (สัปดาห์)													
	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕										
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน																																																			๕๖				
ความปลอดภัยบริเวณทางก่อสร้าง																																																			๒๕				
งานคืนหรือทรัพย์สิน																																																			๕				
งานตุ๊กตารัง																																																			๑				
งานคืนเงินค้ำประกัน																																																			๑				
งานประชาสัมพันธ์หรือขอขมาหรือขอขมา																																																			๓				
งานสำรวจทางคอนกรีต																																																			๑				
งานสำรวจทางลาดยางแอสฟัลต์																																																			๑				
งานเครื่องหมายและสิ่งอำนวยความสะดวก																																																			๑				
งานก่อสร้างเสาเข็มตอก																																																			๑				
งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ																																																			๑				
งานก่อสร้างตอม่อสะพานแบบเสาเข็มเรียง																																																			๑				
ก่อสร้างตอม่อสะพานแบบฐานรากเสาเข็มเรียง																																																			๑				
การติดตั้งแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงคาน																																																			๑				
งานก่อสร้างพื้นสะพาน																																																			๑				
งานสำรวจค่ากั้นกั้น																																																			๑				
รวมจำนวนแผนทั้งหมด																																																			๑๙๔	๑			

กรณีไม่มีกิจกรรมนั้น

(นายอวิรุทธิ์ ทองสุริยาพงศ์)
ผู้ควบคุมงาน
กรมทางหลวงชนบท
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗