



บันทึกข้อความ

กลุ่มงานทางในเขตเมือง
เลขที่ ๕๓๕ (๐๙/๓๐๗)
วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ส่วนราชการ...โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อ.พานทองบ้านบึง จ.ชลบุรี
ที่ คค.๐๗๐๖/ชบ.๓๐๒๓/๑๙๙๖ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง...ขอส่งรายงานผลการดำเนินการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในเขตเมือง (ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานฯ) A

ตามที่กรมทางหลวงชนบท ได้ทำสัญญาเลขที่ ๔๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ว่าจ้าง บริษัท สุวลี จำกัด ดำเนินการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕- บ.หนองปลาไหล อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี ระยะทาง ๑๒.๒๔๒ กิโลเมตร ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๑๔ วัน เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๘๗๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) นั้น

โครงการฯ ขอส่งรายงานผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

A
(นายอิทธิทธิ ทงสุริยาพงศ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ผู้ควบคุมงาน

เรียน

- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ ๑
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ ๒
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ ๓
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ ๔
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ ๕
- อื่นๆ *คุณณรงค์*.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

A
(นายอิทธิทธิ ทงสุริยาพงศ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในเขตเมือง

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.3023 แยก ทล.315 - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง, บ้านบึง จ.ชลบุรี

ผู้ควบคุมงาน สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท

ประจำเดือน มีนาคม 2568

1 ประเภทแผ่นพับ : งานผิวทางคอนกรีต

วันที่ทำการมีส่วนร่วม : 17 มีนาคม 2568

ชื่อผู้มีส่วนร่วม : นางสาวทัศนา แดงขำ



2 ประเภทแผ่นพับ : งานก่อสร้างเสาเข็มตอก

วันที่ทำการมีส่วนร่วม : 17 มีนาคม 2568

ชื่อผู้มีส่วนร่วม : นายธนิต วงศ์เสถียร



ผู้ควบคุมงาน	สำนักก่อสร้างทาง กลุ่มงานทางในเขตเมือง
หน่วยดำเนินการ	สำนักก่อสร้างทาง กลุ่มงานทางในเขตเมือง

วันที่กรอกข้อมูล ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

ชื่อกิจกรรมงบประมาณ	ก่อสร้างถนน
รหัสสายทาง	ขบ.๑๐๒๓
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.๑๐๒๓ แยก พ.๑๓๕ - บ.หนองปลาไหล
ชื่อโครงการ	อ.พานทอง, บ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ระยะทาง (กม.)	๑๒.๒๕๖
เลขที่สัญญา	สัญญาเลขที่ ๕๖/๒๕๖๖
สัญญาลงวันที่	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖
เริ่มสัญญาวันที่	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
สิ้นสุดสัญญาวันที่	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
ค่าก่อสร้าง (บาท)	๘๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐

วันที่กำหนดประชุม	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
วันที่จัดประชุม	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม (คน)	๖๔
เอกสารการลงนามหรือตกลง	๑

มี = ๑, ไม่มี = ๐

เดือนรายงาน	จำนวนนับท้ายเดือน																																																	
	ปี ๒๕๖๖												ปี ๒๕๖๗																																					
	พฤษภาคม (สัปดาห์)			มิถุนายน (สัปดาห์)			กรกฎาคม (สัปดาห์)			สิงหาคม (สัปดาห์)			กันยายน (สัปดาห์)			ตุลาคม (สัปดาห์)			พฤศจิกายน (สัปดาห์)			ธันวาคม (สัปดาห์)			มกราคม (สัปดาห์)			กุมภาพันธ์ (สัปดาห์)			มีนาคม (สัปดาห์)			เมษายน (สัปดาห์)			พฤษภาคม (สัปดาห์)													
	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน				๕๖	๕๖					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
ความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง										๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
งานดินหรือทรายถม										๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
งานลูกรัง										๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
งานหินคลุก										๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
งานก่อสร้างหน้าตัดท่อคอนกรีตหรือท่อเหล็ก										๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
งานผิวทางคอนกรีต										๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
งานผิวทางลาดยางแอสฟัลต์										๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
งานเครื่องหมายและสิ่งอำนวยความสะดวก										๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
งานก่อสร้างเสาเข็มตอก										๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ										๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
งานก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบเสาเข็มเรียง										๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
ก่อสร้างคานสะพานแบบฐานรากเสาเข็ม										๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
การติดตั้งแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงคาน										๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
งานก่อสร้างพื้นสะพาน										๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
งานนำวัสดุเข้าไซต์งานใช้										๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					
รวมจำนวนนับทั้งหมด					๕๖					๒					๒					๒					๒					๒					๒					๒					๒					

เดือนรายงาน	จำนวนนับท้ายเดือน																								รวมสะสม ทั้งสิ้น	จำนวนนับที่ฟ้องгий		จำนวนนับที่ฟ้องแล้ว																						
	ปี ๒๕๖๗												ปี ๒๕๖๘													จำนวน	เมื่อวันที่	จำนวน	เมื่อวันที่																					
	มิถุนายน (สัปดาห์)			กรกฎาคม (สัปดาห์)			สิงหาคม (สัปดาห์)			กันยายน (สัปดาห์)			ตุลาคม (สัปดาห์)			พฤศจิกายน (สัปดาห์)			ธันวาคม (สัปดาห์)			มกราคม (สัปดาห์)								กุมภาพันธ์ (สัปดาห์)			มีนาคม (สัปดาห์)																	
	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕					
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๕๖				
ความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๖๕				
งานดินหรือทรายถม					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๕				
งานลูกรัง					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๑				
งานหินคลุก					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๑				
งานก่อสร้างหน้าตัดท่อคอนกรีตหรือท่อเหล็ก					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๑				
งานผิวทางคอนกรีต					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๑				
งานผิวทางลาดยางแอสฟัลต์					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๑				
งานเครื่องหมายและสิ่งอำนวยความสะดวก					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๑				
งานก่อสร้างเสาเข็มตอก					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๑				
งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๑				
งานก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบเสาเข็มเรียง					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๑				
ก่อสร้างคานสะพานแบบฐานรากเสาเข็ม					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๑				
การติดตั้งแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงคาน					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๑				
งานก่อสร้างพื้นสะพาน					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๑				
งานนำวัสดุเข้าไซต์งานใช้					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐					๐	๑				
รวมจำนวนนับทั้งหมด					๒					๒					๒					๒					๒					๒					๒					๒					๒	๑๐๗				

กรณีไม่มีกิจกรรมนั้น

(นายอภิสิทธิ์ ทองสุวิทย์)
ผู้ควบคุมงาน
กรมทางหลวงชนบท
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘



งานพิทักษ์ทางคอนกรีต

ชื่อผู้ร่วมสังเกตการณ์..... น.ส. ชัดใจ 110071

ที่อยู่..... 11/1 หมู่ 6 ต.หนองนาคำ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์..... 081-3054329

วัน/เดือน/ปี ที่ร่วมสังเกตการณ์..... 17 ธ.ค 2568

ผู้ควบคุมงาน..... นาย สุทธิรักษ์ งามสุโขทัย

โทรศัพท์..... 086-001-6150

ติดต่อ : กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

 : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

 ศูนย์ราชการสะดวก : 0 2551 5000

 สายด่วน : 1146

 ตู้ ปณ : 146

ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ เพื่อคุณภาพและความโปร่งใส



กรมทางหลวงชนบท

งานพิทักษ์ทางคอนกรีต

กิจกรรม ก่อสร้างทาง ก่อสร้างสะพาน
 บำรุงรักษาทาง อำนวยความปลอดภัย

ชื่อโครงการ..... โครงการก่อสร้างถนนสาย ๖๓-๖๐๕๖ กม.๖๓.๖๑๕-
..... ม.หนองศิโยน อ.พานทอง จ.ชลบุรี



****การร่วมสังเกตการณ์ไม่มีผลผูกพันใด ๆ กับผู้ร่วมสังเกตการณ์****
เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่การก่อสร้าง
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสังเกตการณ์การทำงานของผู้รับจ้างและกรมทางหลวงชนบท
โดยการทำเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่กำหนดไว้

ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ เพื่อคุณภาพและความโปร่งใส

1. ท่านเห็นว่ามีการรองใต้ผิวคอนกรีตและมีการวางเหล็กเสริมหรือไม่



เห็น

ไม่เห็น

ไม่ได้สังเกต

3. ท่านเห็นว่ามีการรองมือในการตัดรอยต่อคอนกรีตหรือไม่



เห็น

ไม่เห็น

ไม่ได้สังเกต

2. ท่านเห็นว่ามีการใช้เครื่องมือจัดคอนกรีตขณะเทคอนกรีตหรือไม่



เห็น

ไม่เห็น

ไม่ได้สังเกต

4. ท่านเห็นว่ามี การเจาะตรวจความหนาผิวทางคอนกรีตหรือไม่



เห็น

ไม่เห็น

ไม่ได้สังเกต

ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ เพื่อคุณภาพและความโปร่งใส

กข. โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต

1. ท่านเห็นเสาเข็มที่ใช้มีสภาพดีหรือไม่



ดี

ไม่ดี

ไม่ได้สังเกต

2. ท่านเห็นว่าการตอกเสาเข็มและตรวจสอบระยะของเสาเข็มหรือไม่



การตอกเสาเข็ม



การตรวจสอบระยะเสาเข็ม

เห็น

ไม่เห็น

ไม่ได้สังเกต

3. ท่านเห็นเสาเข็มที่ตอกเสร็จแล้วมีสภาพดีหรือไม่



ดี

ไม่ดี

ไม่ได้สังเกต

4. ท่านเห็นว่ามีคัตวเสาเข็มแล้วมีเหล็กตอวย (Dowel bar) หรือไม่



๗

ไม่ดี

ไม่ได้สังเกต